

项目综合 - 任务 #3487

淄博思鑫商贸有限公司 合同编号：OM20201201-30 （某部作战数据中心机房建设项目）王丽红

2020-12-02 14:20 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-12-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	报警主机	DM-AT-K200	台	1	
2	报警主机	DM-B5	台	1	
3	声光报警器	DM-D2	台	1	
4	温度探头报警	DM-TH-BB01	个	1	
5	报警电量仪	DM-ACM-4802	个	1	
6	精密电流互感器	DM-ACM-A200/100	个	1	
7	配电柜报警	DM-ACM-A601	个	1	
8	区域漏水报警	DM-LDA-BB01	个	1	
9	区域漏水报警电话-04M	DM-LDA-BB01/5	套	1	
10	报警控制柜	DM-ACC-A111	个	1	
11	精密空调报警模块	定制	套	1	
12	SPD报警模块	定制	套	1	
13	报警控制模块	定制	套	1	1个摄像头接入

甲方提供的交货地址：淄博市张店区联通路258号宏泰源A座2-101  
 联系人：陈祥勇 联系方式：13053918699

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.12.03（发票随货发，报警主机后发）

历史记录

#1 - 2020-12-02 14:31 - 王丽红

- 文件 MAV-MI系列-美的精密基站空调机组通信协议V1.5-2016.04.13(用户)(1).pdf 已添加
- 文件 梦幻城堡及EDX 1\_80KS通讯协议中文版2019(1).pdf 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2020-12-07 17:25 - 黄天梯

- 描述 已更新。

实发B3短信报警模块，软件已刷成B5报警主机

#3 - 2020-12-09 10:23 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 40

指导客户安装设备等

#4 - 2020-12-14 09:46 - 王丽红

- 文件已删除(梦幻城堡及EDX 1\_80KS通讯协议中文版2019(1).pdf)

#5 - 2020-12-14 09:46 - 王丽红

- 文件LC005\_EA990项目\_用户版MODBUS协议-U\_V1.2\_20190123(2).pdf 已添加

- 描述已更新。

#6 - 2020-12-14 16:44 - 王小京

- % 完成从 40 变更为 50

精密空调：2089-0

UPS协议需测试后，进行开发。

#7 - 2020-12-21 16:47 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 60

UPS协议需进行开发。

#8 - 2020-12-30 14:48 - 王小京

- % 完成从 60 变更为 80

UPS协议开发完成 SM4939

该项目剩余 UPS和空调未调试

#9 - 2020-12-30 14:50 - 王小京

- 文件SM4939.rar 已添加

#10 - 2020-12-31 12:13 - 王小京

- % 完成从 80 变更为 90

UPS 门禁调试正常。

#11 - 2020-12-31 17:22 - 王小京

- 文件新开发-SM5422.rar 已添加

#12 - 2020-12-31 17:23 - 王小京

- % 完成从 90 变更为 100

项目调试完成。

#13 - 2021-01-22 16:05 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为王丽红

#14 - 2021-01-23 09:08 - 王丽红

- 状态从新建变更为完结

## 文件

---

MAV-MI系列-美的精密基站空调机组通信协议V1.5-2016.04.13(用户)(1).pdf	335 KB	2020-12-02	王丽红
LC005_EA990项目_用户版MODBUS协议-U_V1.2_20190123(2).pdf	324 KB	2020-12-14	王丽红
SM4939.rar	3.25 KB	2020-12-30	王小京
新开发-SM5422.rar	3.32 KB	2020-12-31	王小京