

项目综合 - 任务 #3512

长春嘉诚信息技术股份有限公司（合同编号：OM20201208-16）（辽源市审计局一楼机房）（农能艺）

2020-12-08 16:28 - 农能艺

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2020-12-08 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 王小京 | % 完成: | 70% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|--------------|-----------------|----|----|----|
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 X300 | 台 | 1 | |
| 2 | GSM短信报警模块 | OM-B3 | 台 | 1 | |
| 3 | 声光报警器 | OM-D2 | 台 | 1 | |
| 4 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 4 | |
| 5 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 2 | |
| 6 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 6 | |
| 7 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 2 | |
| 8 | 区域漏水检测电缆-10M | OM-LDA-B601/10 | 根 | 2 | |
| 9 | 空调远程控制器(单机) | OM-ACA-A801 | 个 | 2 | |
| 10 | 红外探测器 | OM-ACC-A100 | 个 | 1 | |
| 11 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 4 | |
| 12 | 16路开关量采集模块 | OM-ACC-A104 | 个 | 1 | |
| 13 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 1 | |

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-12-10

交货地址：吉林省辽源市辽河大路3855号辽源市审计局一楼机房 刘世源 13843754357

历史记录

#1 - 2021-01-14 15:37 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-01-18 14:19 - 王小京
- % 完成 从 10 变更为 70

常规设备调试完成。

#3 - 2021-05-08 09:52 - 黄正梁
- 状态 从 新建 变更为 完结