

项目综合 - 任务 #3518

天津神州佳业安全技术有限责任公司

合同编号：OM20201207-7 辛桂明

2020-12-10 16:25 - 辛桂明

状态:	新建	开始日期:	2020-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-31
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述				
1	智慧机房主机	OM-A6 X100	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	1
7	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
合同已签，货款已支付				
按常规发货，2020-12-10日发货				
甲方提供的交货地址：江苏省南京建邺区庐山路248号金融城4号楼				
收货人：苏建勇				
联系方式：13366205808				

历史记录

#1 - 2020-12-11 13:49 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机X200,型号改成X100

#2 - 2021-01-14 15:50 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导跟进，请知悉！