

项目综合 - 任务 #3526

香河昌润盛电气自动化科技有限公司 (合同编号：OM20201210-18) (眉山市青神县岷江二桥西桥头供电局)
(农能艺)

2020-12-14 10:18 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2020-12-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	
6	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1	
7	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	2	
8	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	2	
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2	
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
11	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	2	
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	
13	视频检测模块	定制	套	1	
14	3D界面	OM-3D	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

甲方提供的交货地址：

四川省成都市眉山市青神县岷江二桥西桥头供电局

联系人:余忠伟

联系电话:183 9865 8863

历史记录

#1 - 2020-12-14 10:28 - 农能艺

- 文件 1_1_1f509272abb2eb42746c01110121f283.pptx 已添加

#2 - 2020-12-15 11:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2020-12-22 15:29 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为90

剩余门禁 其余完成

#4 - 2020-12-25 14:42 - 杜小栋

- % 完成从90 变更为100

已完成

#5 - 2021-01-25 14:54 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 农能艺

#6 - 2021-03-17 11:40 - 农能艺

- 描述 已更新。

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	声光报警器	DM-D2	台	1	
2	三相电表	DM-ACM-A801	个	2	
3	精密电流互感器	DM-ACM-K300/100	个	6	
4	16路并口量采集模块	DM-ACC-A104	个	2	长集流所控制柜 平控点信号
5	气象站采集模块	定制	套	1	威海科讯气象站模块接入

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2021-03-18

甲方提供的交货地址：四川省成都市眉山市青神县岷江二桥西桥头供电局

收货人：余忠伟

联系方式：183 9865 8863

注：本清单为项目的补充清单，接入原有监控主机。

#7 - 2021-03-24 13:46 - 农能艺
- 文件485气象百叶箱.doc 已添加

#8 - 2021-05-06 15:55 - 农能艺
- 状态从 新建 变更为 服务中

文件

1_1_1f509272abb2eb42746c01110121f283.pptx	69.7 KB	2020-12-14	农能艺
485气象百叶箱.doc	841 KB	2021-03-24	农能艺