

项目综合 - 任务 #3530

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20201215-50 (溇沱河) 王丽红

2020-12-15 16:46 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2020-12-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	DM-A61100	台		
2	SSD固态硬盘	DM-S5	块		
3	网卡	DM-D2	块		
4	温度传感器	DM-TH-8801	个		
5	电流量仪	DM-ACM-4801	个		
6	精密电流互感器	DM-ACM-A200/100	个		
7	区域漏水探测器	DM-LDA-8801	个		
8	区域漏水探测器 4M	DM-LDA-8801S	块		
9	烟雾探测器	DM-ACC-A101	个		
10	精密空调控制板	定制	块		2个网型号输入
11	UPS控制板	定制	块		
12	服务器控制板	定制	块		

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市市长安区北二环东路169号国际创新孵化基地1602房间
 联系人：马二群 联系方式：15200193344

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020.12.16

历史记录

#1 - 2020-12-16 15:18 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机T300，软件刷成T100

#2 - 2021-01-14 17:08 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2021-04-22 13:31 - 王小京

- % 完成从10变更为20

#4 - 2021-04-25 10:58 - 王小京
- % 完成从 20 变更为 50

新风协议 : SM5056

#5 - 2021-04-25 11:00 - 王小京
- 文件 新风机.rar 已添加

#6 - 2021-08-31 11:25 - 王小京
- % 完成从 50 变更为 70

常规及UPS 精密空调调试完成。

#7 - 2021-09-18 11:04 - 王丽红
- 状态从 新建 变更为 服务中

#8 - 2021-12-27 17:06 - 王小京
- % 完成从 70 变更为 90

#9 - 2022-03-30 17:07 - 王小京
- % 完成从 90 变更为 100

设备调试完成。

#10 - 2022-04-22 10:55 - 王小京
- 指派给从 王小京 变更为 王丽红

#11 - 2022-05-09 15:32 - 王丽红
- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

新风机.rar	90.1 KB	2021-04-25	王小京
---------	---------	------------	-----