

项目综合 - 任务 #3533

兰州天华国昕智能科技有限公司 合同编号：OM20201215-7 辛桂明

合同编号：OM20201215-7-1

合同编号：OM20210709-7

2020-12-16 13:39 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	2
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	2
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	2
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	6
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	2
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
9	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	2
10	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	2
11	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	64
12	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	个	2
13	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	2
14	指纹密码刷卡一体机 (ID)	OM-ACC-A802	个	2
15	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
16	ID卡	OM-ACC-A119	张	20
17	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	2
18	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
19	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	2
20	UPS检测模块	定制	套	2
21	精密空调检测模块	定制	套	2
22	3D界面	定制	套	2
23	集中管理平台软件	OM-CMP-10	套	1

合同已签，货款已支付，

按常规发货，2020-12-17日发货

甲方提供的交货地址：甘肃省兰州市城关区拱星墩飞天家园A区1562号
收货人：周经理
联系方式：13519608254 13919290790

历史记录

#1 - 2021-01-18 09:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-06-09 15:23 - 辛桂明

- 主题从 兰州天华国昕智能科技有限公司 合同编号：OM20201215-7 辛桂明 变更为 兰州天华国昕智能科技有限公司 合同编号：OM20201215-7
辛桂明 合同编号：OM20201215-7-1

1	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	个	1
---	-------------	-----------------	---	---

合同已签

货款已支付

按常规发货

之前客户采购的两个，有一个丢失了

交货地址：甘肃省兰州市城关区康乐花园苏宁小店
收货人：哈笑政 联系方式：13008764989

#3 - 2021-07-09 10:21 - 辛桂明

- 主题从 兰州天华国昕智能科技有限公司 合同编号：OM20201215-7 辛桂明 合同编号：OM20201215-7-1 变更为 兰州天华国昕智能科技有限公司
合同编号：OM20201215-7 辛桂明 合同编号：OM20201215-7-1 合同编号：OM20210709-7

之前的产品烧坏，现在更换新的

1	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
2	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
3	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	个	1
4	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
5	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-7-9日发货

交货地址：甘肃省兰州市榆中县金崖镇快递收货处
收货人：哈哈 联系方式：13008764989

#4 - 2021-09-18 16:31 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- % 完成从0变更为100

已完成 平台不具备安装条件 未安装 其余完成

#5 - 2021-10-11 10:50 - 辛桂明

- 状态从新建变更为完结