

项目综合 - 任务 #3541

北京航天爱威电子技术有限公司 合同编号：无 薛智垚

2020-12-17 17:05 - 薛智垚

状态:	调试中	开始日期:	2020-12-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

收货地址：	河南省郑州市管城回族区商城路12号信息工程大学		
收货人：	赵宏旭	电话：	18610266682
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X200	台	5
2	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	2
3	报警主机	OM-B4	台	1
4	声光报警器	OM-D2	台	1
5	机柜式温度传感器	OM-TH-B801	个	78
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	7
7	区域漏水检测电缆-4M	OM-LDA-8801/5	根	7
8	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V, 12V)	个	6
9	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V, 12V)	个	192
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	7
11	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	7
12		精密空调检测模块	定制	套 1
13		UPS检测模块	定制	套 2
14		集电环	M-CMP-10	套 1

历史记录

#1 - 2020-12-22 17:34 - 黄天梯
- 文件 传感器分配1.png 已添加
- 描述 已更新。

蓄电池管理模块是升级版，贴标还是原来 OM-800-1000

#2 - 2021-01-18 10:48 - 王慧
- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2021-01-23 21:22 - 薛智垚
蓄电池模块地址：4、5、6、7、8、9

#4 - 2021-01-25 11:18 - 王慧
蓄电池客户现场接线错误，电源接入到485接口，导致管理模块损坏，需更换，其余蓄电池已完成调试。

#5 - 2021-04-29 10:19 - 黄正梁
- 状态从新建变更为调试中

#6 - 2021-04-29 14:02 - 黄正梁
- 描述 已更新。

X200主机POST不上集中问题

#7 - 2021-05-25 14:03 - 张群瑞
- 文件 升级文件20210525.rar 已添加

omAppPost上报数据异常，omtray守护进程未启动：

升级压缩包中的文件，升级目录在压缩包readme.txt中说明；

压缩包中的升级文件在网盘上传目录为：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/#3541 北京航天爱威电子技术有限公司

#8 - 2021-05-25 17:33 - 黄正梁
- % 完成从10变更为100

#9 - 2021-06-15 17:02 - 黄正梁
项目问题：主机IP ping得通，但是主机页面登录不上，平台上的设备也显示故障

#10 - 2023-11-13 15:08 - 杜小栋

项目问题：平台无法正常访问，特报查

#11 - 2023-11-14 16:48 - 杜小栋
平台已恢复正常访问

文件

传感器分配1.png	9.95 KB	2020-12-22	黄天梯
升级文件20210525.rar	2.54 KB	2021-05-25	张群瑞