

项目综合 - 任务 #3544

北京大华恒威通信技术有限公司 ROC-20201214

2020-12-21 14:42 - 薛临风

状态:	新建	开始日期:	2020-12-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	1
2	声光报警器	ROC-D2	台	1
3	三相电量仪	ROC-A CM-A80 1	台	1
4	精密电流互感器	ROC-A CM-K20 0/5	个	3
5	配电检测器	ROC-A CM-A60 1	个	1
6	温湿度传感器	ROC-T H-B801	个	2
7	区域漏水检测器	ROC-L DA-B80 1	个	1
8	区域漏水检测电缆 -5M	ROC-L DA-B60 1/5	根	1
9	烟雾探测器	ROC-A CC-A10 1	个	1
10	精密空调监测模块	定制	个	1

付款说明：已付款

包装说明：鲲鹏

快递说明：普通

收货地址:南京市江宁区汤山街道孟墓社区武警驾驶员集训队

收货人：刘博欢 13832385003

历史记录

#1 - 2021-01-18 10:50 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为黄正梁

- % 完成 从0 变更为10

黄正梁 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-02-24 14:18 - 黄正梁

- 描述 已更新。

- % 完成 从10 变更为90

常规设备已指导安装调试完毕，精密空调客户要求不接上，所以暂时不需要调试