

项目综合 - 任务 #3547

宁波卓业智能工程有限公司 宁波申州纺织 合同编号：OM20201218-2 辛桂明 合同编号：OM20201218-2-1

合同编号：OM20210128-7

2020-12-22 16:26 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2020-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-01-20
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	13
3	报警主机	OM-B5	个	1
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1

合同已签，月结

按客户约顿logo和型号发货，2020-12-22发货 主机刷T300软件

- 1、嵌入式一体化集中监控管理主机 Yeton-III 1 台
- 2、温湿度变送器 YD-RS485 13个
- 3、一体化报警主机 YD-ALARM 1台
- 4、区域漏水检测器 YD-LD300 1个
- 5、区域漏水检测电缆-5M 1根

甲方提供的交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室
收货人：汪斯善 联系方式：15728013039

历史记录

#1 - 2020-12-23 13:52 - 辛桂明

- 主题从 宁波卓业智能工程有限公司 宁波申州纺织 合同编号：OM20201218-2 辛桂明 变更为 宁波卓业智能工程有限公司 宁波申州纺织 合同编号：OM20201218-2 辛桂明 合同编号：OM20201218-2-1

增加一个配电监测仪，按客户需求供货，485地址改为34

空开监测仪 YD-MSV300 1个

#2 - 2021-01-18 10:51 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成从0 变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-01-28 14:03 - 辛桂明

- 主题从 宁波卓业智能工程有限公司 宁波申州纺织 合同编号：OM20201218-2 辛桂明 合同编号：OM20201218-2-1 变更为
宁波卓业智能工程有限公司 宁波申州纺织 合同编号：OM20201218-2 辛桂明 合同编号：OM20201218-2-1 合同编号：OM20210128-7

增加2个红外探测器

合同已签，月结

按客户要求的logo和型号发货，2021-1-28日发货

红外探测器 YD-914C 2个

甲方提供的交货地址：浙江省宁波市鄞州区恒业大厦7楼701室	
收货人：汪斯善	联系方式：15728013039

#4 - 2021-03-12 16:42 - 杜小栋

- % 完成从10 变更为100

已完成

#5 - 2022-12-28 16:50 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

#6 - 2023-02-06 09:59 - 辛桂明

- 状态从 新建 变更为 完结