

项目综合 - 任务 #3548

北京南凯自动化系统工程有限公司 合同编号：OM20201221-19 (薛智垚)

2020-12-23 10:17 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2020-12-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述			
收货地址：	北京市丰台区海鹰路6号院8号楼		
收货人：	李洋	电话：	18210102736
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
4	机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901	个	14
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
7	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1180 (6V、12V)	个	2
8	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	72
9	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L601/100	个	2
10	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
11	8路NVR	DS-7808NB-K2	台	1
12	200万像素半球	DS-2CD3325-I(D)	台	5
13	监控专用硬盘	3T	个	1
14	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
15	UPS检测模块	定制	套	2
16	精密列头柜接入	定制	套	3
17	视频监控模块	定制	套	1

历史记录

#1 - 2021-01-18 10:52 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-05-24 11:17 - 杜小栋

- 状态从新建变更为服务中

- % 完成从10变更为20

#3 - 2021-12-02 14:43 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为薛智垚

- % 完成从20变更为100

动环设备已调试完成