

项目综合 - 任务 #3550

河北海众科技有限公司（合同编号：OM20201224-10）（秦皇岛项目）（农能艺）

2020-12-24 16:50 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2020-12-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A8 T100	台	1	
2	报警主机	OM-85	台	1	
3	精密空调除湿模块	定制	套	2	
4	UPS检测模块	定制	套	1	
5	手机APP	V1.0	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-12-25

甲方提供的交货地址：河北省秦皇岛市海港区海阳路286号 老技校院内 大学生创业孵化园307室
收货人：王雪梅 联系方式：18033508310

历史记录

#1 - 2020-12-25 15:03 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机T300,软件刷成T100

#2 - 2021-01-04 17:18 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#3 - 2021-03-18 09:55 - 王小京

- % 完成从0变更为10

#4 - 2021-03-19 17:12 - 王小京

- % 完成从10变更为40

#5 - 2021-03-19 17:18 - 王小京

- 文件PEX3 DX 【PEX3及以前】(1).zip 已添加

- 文件XY0322V181对外协议APM150&90 (1).pdf 已添加

#6 - 2021-03-23 16:48 - 王慧

- 文件 PEX AP150 协议测试1.txt 已添加

PEX AP150 数据 已完成解析，返回数据需取反，UPS 232接口与485接口都有，可采用485接口

#7 - 2021-03-23 16:49 - 王慧

精密空调 485接口是 77 和78

#8 - 2021-03-23 16:53 - 王慧

- 文件 UPS.jpg 已添加

- 文件 精密空调.jpg 已添加

#9 - 2021-03-29 14:57 - 王小京

- % 完成 从 40 变更为 50

#10 - 2021-03-30 15:57 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 90

#11 - 2021-03-31 14:03 - 王小京

- % 完成 从 90 变更为 100

UPS、精密空调调试完成。App发给客户

#12 - 2021-05-24 17:12 - 王小京

- 状态 从 新建 变更为 服务中

- 指派给 从 王小京 变更为 农能艺

#13 - 2021-05-25 09:15 - 农能艺

客户要求：把手机APP更换成微信小程序

#14 - 2021-05-25 09:16 - 农能艺

- 指派给 从 农能艺 变更为 王小京

客户要求：把手机APP更换成微信小程序

#15 - 2021-06-07 15:41 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 农能艺

微信小程序升级完成。

文件

XY0322V181对外协议APM150&90 (1).pdf	509 KB	2021-03-19	王小京
PEX3 DX 【PEX3及以上】 (1).zip	1.07 MB	2021-03-19	王小京
PEX AP150协议测试1.txt	2.59 KB	2021-03-23	王慧
UPS.jpg	663 KB	2021-03-23	王慧
精密空调.jpg	135 KB	2021-03-23	王慧