

项目综合 - 任务 #3557

兰州维克特瑞电子科技有限公司（合同编号：OM20201228-20）（兰州邮政机房）（农能艺）

2020-12-28 15:47 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2020-12-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	OM-AE X300	台	1	
2	声光报警器	OM-D2	台	1	
3	温度传感器	OM-TH S801	个	2	
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-K200100	个	3	
6	UPS控制模块	定制	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2020-12-29

甲方提供的交货地址：甘肃省兰州市城关区邮政局平凉路413号

收货人：张海涛

联系方式：18153985375

历史记录

#1 - 2021-01-07 09:46 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

黄正梁负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-01-09 13:49 - 黄正梁

其他产品已经调试正常，UPS通讯不上，已知会客户联系对应厂家技术人员处理排查问题

#3 - 2021-05-06 15:55 - 农能艺

- 状态从新建变更为调试中

#4 - 2021-11-26 16:05 - 农能艺

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	烟雾探测器	OM-ACC-A101	台	4	

付款说明：待付款

发货说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2021-11-26

收货地址： 严青 15362313113 甘肃省兰州市城关区庆阳路348号世纪广场负二层

备注：发漏随货！

#5 - 2021-11-30 16:05 - 农能艺

- 文件PC通讯协议(电总)V2.1.pdf 已添加

#6 - 2021-12-02 18:33 - 黄正梁

- 文件patch-广州业高电子#1722---816.zip 已添加

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成 从 0 变更为 100

UPS已调试完毕，请知悉

#7 - 2021-12-02 18:34 - 黄正梁

- 指派给从 黄正梁 变更为 农能艺

文件

PC通讯协议(电总)V2.1.pdf	647 KB	2021-11-30	农能艺
patch-广州业高电子#1722---816.zip	1.08 MB	2021-12-02	黄正梁