

项目综合 - 任务 #3564

新疆睿思高科信息科技有限公司 (合同编号 : RuiSi20201230-1) (喀什市某部队机房) (农能艺)

2021-01-04 10:57 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2021-01-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智能机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-B2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	4	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	3	
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	根	3	
7	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V, 12V)	个	2	
8	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V, 12V)	个	48	
9	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	2	
10	IC卡发卡器	OM-ACC-A115	个	1	
11	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7300+IC模块	个	2	
12	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2	
13	IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
14	霍尔磁力锁	OM-ACC-A123	个	2	
15	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	
16	视频检测模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款 (发货前70%, 到货3天内30%)

包装说明: 常规

快递说明: 常规

收货地址: 喀什地区喀什市荒地乡帕米尔大道 275 号附2号 胡祥 13999008250

注意: 主机设置授权1个月, 2021.1.6-2021.2.5

历史记录

#1 - 2021-01-05 14:45 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机T300,软件刷成T100

#2 - 2021-01-12 09:54 - 王慧

- 描述 已更新。

由于商务货款问题，该项目暂停技术支持。

#3 - 2021-03-01 11:19 - 农能芝

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A8-T100	台	1	
2	温湿度传感器	OM-TH-S801	个	4	
3	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1	
4	取水型门禁读卡头	OM-ACC-A117	个	1	
5	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
6	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1	
7	门禁探测器	OM-ACC-A101	个	4	
8	直流测量终端	OM-BAT-208	个	2	监测蓄电池组电压和组电流
9	区域漏电流探测器	OM-LDA-S801	个	3	
10	区域漏电流探测器-15M	OM-LDA-S801/15	根	3	
11	集中器	OM-CMP-10	套	1	

付款说明：已付款（发货前70%，到货3天内30%）

包装说明：常规

快递说明：顺丰

收货地址：喀什地区喀什市荒地乡帕米尔大道 275 号附2号 邮编 13999008250

备注：主机设置授权 2021.03.1-2021.03.30

本清单是同一项目的短波机房

#4 - 2021-04-09 15:26 - 王小京

- 指派给从王慧 变更为王小京

- % 完成 从0 变更为60

调试设备

#5 - 2021-05-06 15:54 - 农能芝

- 状态从新建变更为调试中

#6 - 2021-06-17 14:25 - 农能芝

本项目2个合同已经于2021年4月6日全部收回货款，请及时解除主机授权限制

#7 - 2023-02-24 09:07 - 李凯健

- 指派给从王小京变更为李凯健