

状态:	完结	开始日期:	2021-01-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗谢诚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量
1	报警服务器	DM-DA-1500	台	1
2	20A单相报警模块	DM-63	台	1
3	声光报警器	DM-52	台	1
4	温度保护传感器	DM-TH-8801	个	1
5	三相电表	DM-ACM-A801	个	1
6	接地电流互感器	DM-ACM-A200100	个	3
7	直流漏电检测器	DM-LDA-8801	个	2
8	直流漏电检测电阻-5M	DM-LDA-8801S	个	2
9	蓄电池电压、电流采集模块	DM-BCD-1800	套	1
10	报警控制板	DM-ACC-A101	个	1
11	声光	DM-ACC-A110	个	2
12	单相开关量采集模块	DM-ACC-A104	个	2
13	接地空漏检测模块	定制	套	2
14	2P3线检测模块	定制	套	2
15	声光控制模块	定制	套	1
16	报警公共号报警	DM-WireCut	套	1

付款说明：全款

发货说明：常规

包装说明：常规

地址：陕西省西安市碑林区雁塔路东新科贸电脑城C座二楼C2-8

收货人：易思银

联系方式：13571991030

历史记录

#1 - 2021-01-11 11:28 - 罗谢诚

- 文件 蓄电池电压电流监测模块说明书.doc 已添加

蓄电池组电压，电流监测模块说明书已上传

#2 - 2021-01-22 14:16 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-01-25 13:38 - 罗谢诚

- 文件PEX3 DX空调MODBUS监控协议_V1.00.pdf 已添加
- 文件UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf 已添加

#4 - 2021-02-03 09:49 - 罗谢诚

增加一对门磁

#5 - 2021-03-02 16:41 - 杜小栋

- 指派给从王小京变更为杜小栋

- %完成从10变更为100

已完成

#6 - 2021-04-14 10:19 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为罗谢诚

#7 - 2021-07-13 16:47 - 罗谢诚

- 状态从新建变更为完结

文件

蓄电池电压电流监测模块说明书.doc	723 KB	2021-01-11	罗谢诚
PEX3 DX空调MODBUS监控协议_V1.00.pdf	550 KB	2021-01-25	罗谢诚
UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf	832 KB	2021-01-25	罗谢诚