

项目综合 - 任务 #3571

天津启居安科技发展有限公司 合同编号：OM20210105-06 邓枢枫

2021-01-06 10:21 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	5	
3	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
8	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	
9	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
10	UPS监控	定制	套	1	

- 1. 付款方式：已支付
- 2. 发货时间：1月6日下午前
- 3. 技术方案：常规
- 4. 发货地址：天津市西青区新科道新兴园2号楼3门402室 李健卿 1880323535

历史记录

- #1 - 2021-01-07 11:52 - 邓枢枫
- 文件 高频机单进单出6-10K , WinnerPro.pdf 已添加
- #2 - 2021-01-18 11:14 - 王慧
- 指派给从王慧 变更为王小京
- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！
- #3 - 2021-01-20 13:44 - 杜小栋
- 指派给从王小京 变更为杜小栋
- #4 - 2021-01-20 16:40 - 杜小栋
- % 完成从10 变更为100
- 已完成
- #5 - 2021-01-25 14:24 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋 变更为邓枢枫

#6 - 2021-02-08 13:50 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为完结

文件

高频机单进单出 6-10K , WinnerPro.pdf	177 KB	2021-01-07	邓枢枫
-------------------------------	--------	------------	-----