

项目综合 - 任务 #3581

世隆华佑建设发展有限公司

辽宁教育学院

合同编号：OM20210113-5 辛桂明

合同编号：OM20210113-5-1

2021-01-13 15:54 - 辛桂明

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2021-01-13 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2021-01-31 |
| 指派给: | 辛桂明 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

| | | | | |
|----|----------------|-----------------|---|----|
| 1 | 智慧机房主机 | OM-A6 T100 | 台 | 1 |
| 2 | GSM短信报警模块 | OM-B3 | 台 | 1 |
| 3 | 温湿度传感器 | OM-TH-B801 | 个 | 4 |
| 4 | 三相电量仪 | OM-ACM-A801 | 个 | 2 |
| 5 | 精密电流互感器 | OM-ACM-A200/100 | 个 | 6 |
| 6 | 区域漏水检测器 | OM-LDA-B801 | 个 | 2 |
| 7 | 区域漏水检测电缆-10M | OM-LDA-B601/10 | 根 | 2 |
| 8 | 双门门禁控制器 | OM-ACC-A112 | 个 | 1 |
| 9 | 指纹密码刷卡一体机 (IC) | OM-ACC-A801 | 个 | 2 |
| 10 | 出门按钮 | OM-ACC-A118 | 个 | 2 |
| 11 | IC卡 | OM-ACC-A120 | 张 | 10 |
| 12 | 双门磁力锁 | OM-ACC-A122 | 个 | 1 |
| 13 | 单门磁力锁 | OM-ACC-A123 | 个 | 1 |
| 14 | 烟雾探测器 | OM-ACC-A101 | 个 | 4 |
| 15 | 精密空调检测模块 | 定制 | 套 | 2 |
| 16 | UPS检测模块 | 定制 | 套 | 1 |
| 17 | 视频检测模块 | 定制 | 套 | 1 |

合同已签，客户晚点付款

按常规发货，2021-1-14日发货

| |
|----------------------------------|
| 甲方提供的交货地址：沈阳市皇姑区黄河南大街85-3号辽宁教育学院 |
| 收货人：杨振 |
| 联系方式：15640488235 |

历史记录

#1 - 2021-01-14 11:11 - 黄天梯

- 描述 已更新。

主机T300，软件刷成T100

#2 - 2021-01-18 11:33 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为黄正梁

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-02-05 11:17 - 辛桂明

- 主题从 世隆华佑建设发展有限公司 辽宁教育学院 合同编号: OM20210113-5 辛桂明 变更为 世隆华佑建设发展有限公司 辽宁教育学院
合同编号: OM20210113-5 辛桂明 合同编号: OM20210113-5-1

客户增加一个集中管理平台软件:

OM-CMP-10 1套

合同已签, 付款已支付

请安排部署

#4 - 2021-02-05 14:22 - 王慧

- 指派给从 黄正梁 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 20

杜小栋 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#5 - 2021-04-01 16:43 - 黄正梁

- 文件 UPS.pdf 已添加

- 描述 已更新。

- % 完成 从 20 变更为 80

#6 - 2021-04-15 17:00 - 杜小栋

- % 完成 从 80 变更为 90

剩余门禁 其余完成

#7 - 2021-04-16 15:29 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成 从 90 变更为 100

已完成安装调试

#8 - 2021-04-22 15:13 - 辛桂明

- 状态从 新建 变更为 完结

文件

| | | | |
|---------|--------|------------|-----|
| UPS.pdf | 939 KB | 2021-04-01 | 黄正梁 |
|---------|--------|------------|-----|