

项目综合 - 任务 #3582

菏泽唯策依诺信息技术有限公司（合同编号：OM20210113-08）（菏泽国税局机房）（农能艺）

2021-01-14 09:32 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2021-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	ROC-A6-X300	台	1	
2	报警主机	ROC-B6	台	1	
3	声光报警器	ROC-B2	台	1	
4	温湿度传感器	ROC-T1H-6801	个	2	
5	三相电表	ROC-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	ROC-ACM-K200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	ROC-LDA-6801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-6801S	根	1	
9	红外探测器	ROC-ACC-A100	个	1	
10	16路开关量采集模块	ROC-ACC-A104	个	1	
11	UPS检测模块	定制	套	1	
12	精密空调检测模块	定制	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：按鲲鹏型号贴标（主机系统界面也要改成鲲鹏的）

快递说明：常规

发货日期：2021-01-14

甲方提供的交货地址：山东省菏泽市曹县钟口行政村
 收货人：钟学广 联系方式：18910532346

历史记录

#1 - 2021-01-18 10:27 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧 变更为王小京

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-01-18 16:35 - 王小京

- % 完成 从 0 变更为 60

#3 - 2021-01-20 10:58 - 王小京

- % 完成 从 60 变更为 100

常规及定制项设备调试完成。项目完结

#4 - 2021-01-22 15:55 - 王小京

- 指派给从王小京变更为农能艺

#5 - 2021-01-25 11:48 - 农能艺

- 状态从新建变更为完结