

项目综合 - 任务 #3583

天津光电辰信息技术股份有限公司 (合同编号: OM20201204-08) (天津专用实验室改造工程) (农能艺)

2021-01-14 09:50 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2021-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	服务器主机	OM-AS-X350	台	1	
2	三相电表	OM-ACM-A801	台	3	
3	精密电流互感器	OM-ACM-A200100	台	3	
4	温度传感器	OM-TH-8801	个	4	
5	区域漏水探测器	OM-LDA-8801	个	1	
6	区域漏水探测器-DM	OM-LDA-8801S	套	1	
7	精密空调控制模块	定制	套	1	
8	UPS控制模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2021-01-13

甲方提供的交货地址: 天津市河西区泰山路6号

收货人: 万志远

联系方式: 15620697720

历史记录

#1 - 2021-01-18 11:34 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#2 - 2021-03-05 11:23 - 黄正梁

icon\_doc.gif [查看附件: UPS通讯协议.doc](#)

UPS通讯协议

icon\_pdf.gif [查看附件: 精密空调通讯协议.pdf](#)

精密空调通讯协议

UPS指令：Q6<cr>

编号：772-1

型号：UPS-SANK-C6

精密空调编号：2091-0

型号：OM-C-BLX

#3 - 2021-03-10 11:04 - 黄正梁

- 指派给从黄正梁变更为农能艺

- %完成从10变更为100

项目已调试完成，请知悉！

#4 - 2021-03-10 11:07 - 农能艺

- 状态从新建变更为完结