

## 项目综合 - 任务 #3597

合肥市易居智能科技有限公司 合同编号：OM20210126-02 邓枢枫

2021-01-27 14:16 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-01-27																																								
优先级:	普通	计划完成日期:																																									
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%																																								
类别:		预期时间:	0.00 小时																																								
目标版本:		耗时:	0.00 小时																																								
<b>描述</b>																																											
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智慧机房主机</td><td>OM-A6 T100</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>GSM短信报警模块</td><td>OM-B3</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>声光报警器</td><td>OM-D2</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>温湿度传感器</td><td>OM-TH-B801</td><td>个</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>UPS检测模块</td><td>定制</td><td>项</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>视频检测模块</td><td>定制</td><td>项</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>APP客户端</td><td>OM-APP</td><td>套</td><td>1</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	3	声光报警器	OM-D2	台	1	4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	5	UPS检测模块	定制	项	1	6	视频检测模块	定制	项	1	7	APP客户端	OM-APP	套	1
序号	品名	型号	单位	数量																																							
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1																																							
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1																																							
3	声光报警器	OM-D2	台	1																																							
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2																																							
5	UPS检测模块	定制	项	1																																							
6	视频检测模块	定制	项	1																																							
7	APP客户端	OM-APP	套	1																																							
<small>1. 付款方式：已付 2. 发货时间：1月27日下午前 3. 技术方案：常规 4. 发货地址：安徽省合肥市高新区创新大道200号合肥创新产业园二期F区2楼4层，合肥慧软医疗科技有限公司 收货人：陈明宗，15305691688</small>																																											

## 历史记录

#1 - 2021-02-20 11:21 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-02-25 15:35 - 王小京

- % 完成从10变更为50

#3 - 2021-03-24 16:05 - 王慧

- 文件 HUAWEI-UPS-MIB.zip 已添加

- 文件 UPS.jpg 已添加

UPS协议

#4 - 2021-07-02 17:52 - 王小京

- 文件 SM4182.def 已添加

#5 - 2021-07-05 17:26 - 王小京

- % 完成从50变更为70

研发协助def已有数据；协议需开发。

#6 - 2021-07-05 17:26 - 王小京

- 文件已删除(SM4182.def)

#7 - 2021-07-05 17:28 - 王小京

- 文件SM4182.rar 已添加

#8 - 2021-07-16 16:48 - 王小京

- % 完成从 70 变更为 100

UPS调试完成。

#9 - 2021-07-16 16:49 - 王小京

该项目调试完成。

#10 - 2021-07-20 16:35 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为 邓枢枫

#11 - 2021-09-13 15:47 - 邓枢枫

- 状态从新建 变更为 完结

## 文件

HUAWEI-UPS-MIB.zip	19.9 KB	2021-03-24	王慧
UPS.jpg	562 KB	2021-03-24	王慧
SM4182.rar	21.8 KB	2021-07-05	王小京