

项目综合 - 任务 #3613

成林系统集成（辽宁）有限公司 合同编号：OM20210225-03 邓枢枫

2021-02-26 09:29 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-02-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
5	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
6	精密空调检测模块	定制	套	2
7	视频检测模块	定制	套	1

- 1. 付款方式：已付
- 2. 发货时间：2月28日下午前
- 3. 技术为：常规
- 4. 发货地址：辽宁省丹东市元宝区 建业大厦A座810室 1584255000

历史记录

#1 - 2021-03-01 10:42 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋
- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-04-12 10:41 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为邓枢枫
- % 完成从10变更为100

精密空调为大金 无通讯接口 客户暂不做接入 其余已完成

#3 - 2021-09-13 15:49 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为完结