

项目综合 - 任务 #3621

湖南省源视达科技有限公司 合同编号：OM20210302-02 邓枢枫（甘肃肃南项目）

2021-03-04 14:40 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述										
序号	品名	型号	单位	数量	备注					
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1						
2	报警主机	OM-B5	台	1						
3	声光报警器	OM-D2	台	1						
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2						
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1						
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1						
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1						
8	3D界面	OM-3D	张	1						
9	UPS检测模块	定制	套	1						
10	发射机监测模块	定制	套	1	2台接入（相同协议）					
11	调频发射机监测模块	定制	套	1	4台接入（相同协议）					

1. 付款方式：已付
 2. 发货时间：3月5日 下班前
 3. 技术方面：常规
 4. 发货地址：成都市郫都区天虹路5号亚光产业园，高斯贝尔 李松林收：1386800355

历史记录

#1 - 2021-03-04 15:48 - 邓枢枫

3. 技术方面：定制，用客户的品牌 LOGO

#2 - 2021-03-31 10:04 - 邓枢枫

新增加传感器

序号	品名	型号	单位	数量
1	配电监测器	GOS-ACM-A601	个	1

1. 付款方式：已付
 2. 发货时间：3月31日 下班前
 3. 技术方面：定制（用客户品牌LOGO）
 4. 发货地址：甘肃肃南游客服务中心，收货人：武荣堂，电话：138 1974 5827

#3 - 2021-03-31 10:05 - 邓枢枫

- 文件LOGO.png 已添加

#4 - 2021-04-15 09:43 - 王慧

- 文件 三相智能一体化电源SF-PIS系列通讯协议(1)(1).pdf 已添加

#5 - 2021-04-16 11:33 - 王慧

- 文件 源视达甘肃肃南.jpg 已添加

#6 - 2021-04-17 08:56 - 王慧

- 文件T@L}l'5FK4MCKQ)4MLT{P61.png 已添加

#7 - 2021-04-17 10:57 - 王慧

- 文件A3-4939.asp 已添加

- 文件SM4939.def 已添加

UPS已开发 编号4939

#8 - 2021-04-19 16:43 - 杜小栋

- 文件A3-4939.asp 已添加

- 文件SM4939.def 已添加

ups已完成调试

#9 - 2021-04-21 17:14 - 杜小栋

- % 完成 从0 变更为80

3d图已上传

#10 - 2021-04-25 15:21 - 邓枢枫

新增 APP 功能以及UPS接入到APP的数据 , 已支付费用

序号	品名	型号	单位	数量	
1		手机APP	OM-APP	套	1

#11 - 2021-04-28 17:15 - 杜小栋

app存在 ups无法显示测点问题 已反馈

app 需要把logo 名称改为 中文 高斯贝尔 英文是GOSPELL

发射机需要把 单位dbm改为 w

#12 - 2021-05-07 17:04 - 杜小栋

- % 完成 从 80 变更为 90

app测试修改完成 页面修改完成

#13 - 2022-04-25 16:07 - 杜小栋

- 指派给从王慧 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 90 变更为 100

已完成

#14 - 2022-04-28 09:53 - 邓枢枫

- 状态从新建 变更为 完结

文件

LOGO.png	1.29 MB	2021-03-31	邓枢枫
三相智能一体化电源SF-PIS系列通讯协议(1)(1).pdf	277 KB	2021-04-15	王慧
源视达甘肃肃南.jpg	1.46 MB	2021-04-16	王慧
T@L}l'5FK4MCKQ)4MLT{P61.png	209 KB	2021-04-17	王慧
A3-4939.asp	16.4 KB	2021-04-17	王慧
SM4939.def	10.1 KB	2021-04-17	王慧
A3-4939.asp	16.8 KB	2021-04-19	杜小栋
SM4939.def	10.1 KB	2021-04-19	杜小栋