

项目综合 - 任务 #3624

河南枫杨实业有限公司 合同编号：HNFY-NNMS210305（彭冲）

2021-03-05 14:52 - 彭冲

状态:	新建	开始日期:	2021-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6-T300	台	1
2	温度感传感器	OM-TH-B801	个	4
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
4	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B801/10	根	1
5	双门门禁控制器	OM-ACC-A112	个	1
6	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	2
7	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
8	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
9	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	2
10	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
12	门磁	OM-ACC-A110	个	2
13	投入式水位传感器	OM-ACC-A214	个	2
14	无线测温主机	OM-ACC-C801	个	1
15	无线测温传感器	OM-ACC-C803	个	60

合同已签订，3月5号发部分货物

发货地点：河南省郑州市荥阳市荥运路与京城路交叉口润旭德工业园，  
13520687667

收货人：彭师傅

历史记录

#1 - 2021-03-09 09:54 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-03-26 17:33 - 杜小栋

- % 完成 从 10 变更为 80

剩余无线测温 其余完成