

# 项目综合 - 任务 #3625

重庆市万事兴科技有限公司 (合同编号: OM20210108-07) (重庆长寿区科技创新园) (农能艺)

2021-03-05 16:30 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2021-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.10 小时

**描述**

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快速说明: 常规

发货日期: 2021-03-09

甲方提供过的交货地址: 重庆市长寿区渡舟街道八都工业园区重钢建设项目部 杨小龙 189 0836 0477

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6T300	台	1	
2	温度传感器	OM-TY-S801	个	3	
3	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
4	精密电流互感器	OM-ACM-K200/100	个	3	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-S801	个	1	
6	区域漏水检测电话-10M	OM-LDA-S801/10	根	1	
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	7	
8	ID读卡器	OM-ACC-A116	个	7	
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	7	
10	ID卡	OM-ACC-A119	张	10	
11	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	6	
12	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1	
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
14	精密空调检测模块	定制	套	2	
15	UPS检测模块	定制	套	1	

## 历史记录

#1 - 2021-03-10 08:51 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-05-06 15:54 - 农能艺

- 状态从 新建 变更为 调试中

#3 - 2021-09-07 17:01 - 杜小栋

- 文件UPS电源megatec 3 phase protocol v1\_1a.pdf 已添加

以前开发的存在页面不显示 状态 已经参数设置无法与页面对应 需要开发测点G1 G2 G3

以前开发的编号为793-5

#4 - 2021-09-07 17:01 - 杜小栋

send: G1

rece: !432 100 0060 000.0 +41.0 49.9 49.9 49.9

send: G2

rece: !00000001 00000111 00000000

send: G3

rece: !235.0/233.0/230.0 232.0/233.0/235.0 223.0/222.0/222.0 003.0/011

#5 - 2021-10-09 17:40 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 农能艺

- % 完成 从 10 变更为 100

已完成

#6 - 2022-07-11 16:06 - 杜小栋

门禁问题指导

#7 - 2023-10-08 17:08 - 杜小栋

温湿度模块告警指导消除

## 文件

---

UPS电源megatec 3 phase protocol v1_1a.pdf	74.8 KB	2021-09-07	杜小栋
---	---------	------------	-----