

项目综合 - 任务 #3634

四川巨力众诚信息技术有限公司

(凉山州冕宁县财政局第2个机房) (合同编号: OM20210308-15) (农能艺)

2021-03-11 09:28 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2021-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	含锂电池
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-FH-8801	个	1	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	个	1	
6	区域漏水检测电源-5M	OM-LDA-8801/5	根	1	
7	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
8	安卓手机APP	V1.0	套	1	
9	UPS检测模块	定制	套	1	
10	精密空调检测模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

甲方提供的交货地址: 成都锦江区锦华路一段67号万达广场5单元1304号

联系人: 张玲

电话: 13208274605

历史记录

#1 - 2021-03-12 14:37 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给 从 王慧 变更为 王小京

- % 完成 从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-03-29 15:32 - 王小京

- % 完成 从 10 变更为 50

#3 - 2021-04-15 14:29 - 王小京

- % 完成 从 50 变更为 70

指导客户安装调试设备

#4 - 2021-05-06 15:54 - 农能艺  
- 状态从新建变更为调试中

#5 - 2021-05-17 16:02 - 王小京  
- %完成从70变更为80

#6 - 2021-05-17 16:35 - 王小京  
- %完成从80变更为100

设备调试完成。

#7 - 2021-05-17 16:35 - 王小京  
- 状态从调试中变更为服务中  
- 指派给从王小京变更为农能艺