

项目综合 - 任务 #3656

深圳市瑞迅通信息技术有限公司 合同编号：OM20210318-8 邓枢枫（无线电管理局21个站点）

2021-03-22 09:52 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-03-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	21	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	23	
3	单相电量仪	OM-ACM-A802	个	21	
4	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	21	
5	配电监测器	OM-ACM-A601	个	15	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	23	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	23	
8	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	4	
9	空调远程控制器(双机)	OM-ACA-A802	个	11	
10	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V、12V)	个	19	
11	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V、12V)	个	152	
12	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	14	
13	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	14	
14	出门按钮	OM-ACC-A118	个	14	
15	IC卡	OM-ACC-A120	张	20	
16	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	14	
17	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	23	
18	红外探测器	OM-ACC-A100	个	34	
19	UPS检测模块	定制	项	1	发21对DB9头
20	视频检测模块	定制	项	1	

1. 付款方式：未付，先验料调试，交付80%货款在发货

2. 发货时间：3月27日下午前

3. 技术方案：常规（主机需要授权，授权时间到7月30日）

4. 发货地址：发货前在告知地址

历史记录

#1 - 2021-03-26 18:04 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-05-13 11:24 - 邓枢枫

把之前的集中管理平台，升级为最新版本

#3 - 2021-05-19 16:39 - 王小京

- 状态从新建变更为调试中

- % 完成 从 0 变更为 60

平台已远程升级为最新版本。

#4 - 2021-05-28 14:08 - 王小京

X300主机1台，出现支持型号、485设备、232设备、AIDI设备为空。（替换cfg后，支持型号还是空的）

#5 - 2021-06-03 09:33 - 张群瑞

授权未成功问题，现场升级了产品系列化版本的“libomdev.so”后，显示正常。授权问题主机，建议返厂重新刷机，授权。

#6 - 2021-07-30 15:30 - 邓枢枫

授权可以解除，项目已支付尾款

#7 - 2021-10-26 15:19 - 邓枢枫

序号	品名	型号	单位	数量
1		配电监测器	OM-ACM-A601	个
				2

增加两个配电监测器

#8 - 2022-04-08 14:27 - 王小京

- % 完成 从 60 变更为 90

#9 - 2022-04-08 14:30 - 王小京

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

- % 完成 从 90 变更为 100

#10 - 2022-04-08 14:31 - 王小京

项目调试完成。

#11 - 2022-07-01 15:43 - 王小京

- 指派给 从 王小京 变更为 邓枢枫

平台问题处理正常。

#12 - 2022-07-04 13:53 - 邓枢枫

- 状态 从 服务中 变更为 完结