

项目综合 - 任务 #3674

新疆凯硕达信息科技有限公司 合同编号：OM20210309-09 邓枢枫
新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

2021-03-29 14:26 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2021-03-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
10	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (12V)	个	2
11	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (12V)	个	32
12	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
13	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
14	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1
15	手机APP	OM-APP	项	1
16	精密空调检测模块	定制	套	1
17	UPS检测模块	定制	套	1

1. 付款方式：未付，支付全款后在发货，先调试
2. 发货时间：3月31日下班前
3. 技术力量：常规
4. 发货地址：发货前在加上

历史记录

#1 - 2021-04-10 14:10 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁
- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-04-14 14:40 - 邓枢枫

- 文件DME协议.docx已添加

#3 - 2021-04-20 11:30 - 黄正梁

- 描述已更新。

精密空调已开发，编号/型号：

--	--

#4 - 2021-04-20 11:30 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

#5 - 2021-04-27 14:24 - 黄正梁

- 文件 WRWF-1101-17511-01 YTR1101-1110通信协议V2.0 1101-17517 17516 1101-17510 17514(1).pdf 已添加

icon_doc.gif

现场UPS总共有两台，分别是小机头和大机头型号的UPS，以上是UPS的通讯协议。请知悉！

小型UPS已开发，编号/型号：

768-3

UPS-SANK-K

#6 - 2021-05-07 10:23 - 邓枢枫

- 文件3D效果图.jpg 已添加

文件

DME 协议.docx	85.8 KB	2021-04-14	邓枢枫
WRWF-1101-17511-01 YTR1101-1110通信协议V2.0 1101-17517 17516 1101-17510 17514(1).pdf	1522 KB	2021-04-27	黄正梁
3D效果图.jpg	254 KB	2021-05-07	邓枢枫