

项目综合 - 任务 #3678

信辉科技 合同编号：OM20210331-09（彭冲）

2021-03-31 09:28 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-03-31																																			
优先级:	普通	计划完成日期:																																				
指派给:	彭冲	% 完成:	100%																																			
类别:		预期时间:	0.00 小时																																			
目标版本:		耗时:	0.00 小时																																			
描述																																						
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智慧机房主机</td><td>OM-A6 C100</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>温度传感器</td><td>OM-TH-B801</td><td>个</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>区域漏水检测器</td><td>OM-LDA-B801</td><td>个</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>区域漏水检测电缆-5M</td><td>OM-LDA-B801/5</td><td>根</td><td>2</td></tr><tr><td>5</td><td>红外探测器</td><td>OM-ACC-A100</td><td>个</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>烟雾探测器</td><td>OM-ACC-A101</td><td>个</td><td>4</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智慧机房主机	OM-A6 C100	台	1	2	温度传感器	OM-TH-B801	个	4	3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	根	2	5	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2	6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
序号	品名	型号	单位	数量																																		
1	智慧机房主机	OM-A6 C100	台	1																																		
2	温度传感器	OM-TH-B801	个	4																																		
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2																																		
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	根	2																																		
5	红外探测器	OM-ACC-A100	个	2																																		
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4																																		
发货时间：3月31号																																						
收货地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路五凤兰庭二期十三号楼301		收货人：黄经理																																				
联系方式：13905910170																																						
常规																																						

历史记录

#1 - 2021-04-06 16:42 - 杜小栋

- 指派给从王慧变更为彭冲

- % 完成从0变更为100

已完成安装调试 门禁 SF6 已调试完成

#2 - 2021-04-06 18:46 - 彭冲

- 状态从新建变更为完结

增加SF6，门禁的调试，已完成