

项目综合 - 任务 #3682

广西坤壹科技有限公司 合同编号：KYKJ20210329 (薛智珏) 【广西电网贵港局动环系统】

2021-04-01 16:14 - 薛智珏

状态:	调试中	开始日期:	2021-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

收货地址：	南宁市青秀区东葛路112号凯业花园2-2-2807
-------	---------------------------

收货人：	黄女士	电话：	13768658157
------	-----	-----	-------------

付款说明：	已付款/分期
-------	--------

包装说明：	中性
-------	----

快递说明：	常规
-------	----

备注：	<p>1、主机软件登录界面和系统首页需改成“南方电网LOGO”，</p> <p>2、系统首页名称需改成“广西电网贵港供电局动力环境监控系统平台”，字体需加粗，具体页面参考下附件图片。</p> <p>3、所有硬件设备的标签与包装需使用中性的，不能出现任何迈世公司的信息。</p>
-----	--

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	11
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	11
3	声光报警器	OM-D2	台	11
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	33
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	33
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	33
7	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	11
8	指纹密码刷卡一体机 (IC)	OM-ACC-A801	个	11
9	出门按钮	OM-ACC-A118	个	11
10	IC卡	OM-ACC-A120	张	33
11	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	11
12	红外探测器	OM-ACC-A100	个	11
13	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	11

历史记录

#1 - 2021-04-07 14:29 - 苏正成  
- 文件 NandFlash.rar 已添加

#2 - 2021-04-13 08:51 - 王慧  
- 指派给从王慧变更为黄正梁  
- %完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-06-01 09:55 - 黄正梁  
- 状态从新建变更为调试中

#4 - 2021-06-01 19:01 - 黄正梁  
- 文件NandFlash.zip已添加

已调试完一套，升级文件如下：

#5 - 2021-07-06 22:36 - 薛智垚  
- 文件贵港3D图.pdf已添加

#6 - 2021-07-08 17:54 - 李军海  
- 文件NandFlash.zip已添加

#### 文件

微信图片_20210401161123.png	1.36 MB	2021-04-01	薛智垚
LOGO.png	19.2 KB	2021-04-01	薛智垚
NandFlash.rar	4.52 MB	2021-04-07	苏正成
NandFlash.zip	4.93 MB	2021-06-01	黄正梁
贵港3D图.pdf	30.2 KB	2021-07-06	薛智垚
NandFlash.zip	4.92 MB	2021-07-08	李军海