

项目综合 - 任务 #3684

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210402-50（中信建投证券石家庄呼叫中心机房） 王丽红

2021-04-06 10:58 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-04-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
9	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	2	
10	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
12	UPS检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301
收货人：马二林 联系方式：15200015344

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2021.04.06

历史记录

#1 - 2021-04-13 08:51 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-04-21 16:36 - 王丽红

- 状态从新建变更为已到货

#3 - 2021-05-12 12:09 - 王小京

- 状态从已到货变更为服务中

#4 - 2021-05-14 16:44 - 王小京

- % 完成从10变更为100

常规及定制项设备调试完成。

#5 - 2021-05-14 16:44 - 王小京

- 指派给从王小京 变更为 王丽红

#6 - 2021-05-26 10:44 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结