

项目综合 - 任务 #3686

四川天宇建筑安装工程有限公司 薛临风 合同编号：2021033001

2021-04-06 15:50 - 薛临风

状态:	调试中	开始日期:	2021-04-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-04-06
指派给:	薛临风	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-K2 580	台	3
2	报警主机	ROC-B4	台	1
3	机柜式温湿度传感器	ROC-TH-8801	个	9

已全款，已开发票，贴标ROC鲲鹏。

这多余得3台主机是没用的，到时候知道现场，请提前沟通好，做好工作。

收货人:文雄伟 电话132 7223 0310

收货地址：四川省崇州新中医院

历史记录

#1 - 2021-04-13 08:54 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导跟进，请知悉！
请沟通现场情况。

#2 - 2021-07-27 17:52 - 黄正梁

现场设备分配详情：

浮云:

新信息机房：机柜温室度5个，漏水1个，烟感2个，温室度1个

浮云:

监控机房：漏水1个，温室度1，声光1个有，烟感1个

浮云:

汇集机房：漏水1个，温室度4个，声光1个有，烟感1个，

#3 - 2021-07-30 14:14 - 黄正梁

机房IP规划：

监控中心192.168.12.206设备配置声光1个，温室度1个，烟感1个，漏水一个。

汇聚弱电房192.168.12.201 S60，192.168.12.202，声光1个，烟感1个，温湿度1个，漏水1个，机柜温室度1个

新信息中心192.168.12.203，S6 2台，192.168.12.204，192.168.12.205，温湿度1个，烟感1个，漏水1个，机柜5个

#4 - 2021-07-30 17:29 - 黄正梁

205主机调试过程中出现SU无法启动现象，当前解决问题方案：从204中取omAppSU文件覆盖，问题已解决，请知悉

#5 - 2021-08-09 10:05 - 黄正梁

问题发现：客户电脑是win10系统，病毒防护程序会自动把\wnmp\web\www\application\Bootstrap.php文件删除

方案：把安装包重新解压，复制文件过来，再重启系统进程，就可以重新登录。

#6 - 2021-08-10 14:18 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

- %完成从10变更为90

与#3559项目清单集中，该项目除UPS客户不要求接入外，其他设备及集中端已调试完成。请知悉

#7 - 2021-09-02 09:46 - 黄正梁

- 指派给从黄正梁变更为薛临风

- %完成从90变更为100