

项目综合 - 任务 #3691

三河市燕郊人民医院（直接用户）（合同编号：OM20210406-09）（农能艺）

2021-04-09 11:34 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2021-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智能机房主机	OM-A8-X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-E2	台	1	
4	温度探头模块	OM-FH-S801	个	4	
5	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电压互感器	OM-ACM-A200100	个	3	
7	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1	
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4	
9	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	
10	防雷器	AM40A-FS	个	1	
11	防雷空气开关	DZ4FS	个	1	
12	UPS检测模块	定制	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2021-04-13（外购产品到货后再一起发货）

甲方提供的交货地址：河北省三河市燕郊人民医院 赵云 15031614025

历史记录

#1 - 2021-04-13 08:58 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-04-19 14:50 - 李军海

现场安装联系人 范经理 18103366104

#3 - 2021-04-28 17:06 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- % 完成从10变更为100

已完成安装调试

#4 - 2021-05-06 15:52 - 农能芝

- 状态从 新建 变更为 服务中