

项目综合 - 任务 #3698

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210412-50 （深州精神病医院）王丽红

2021-04-12 16:06 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1	中性不贴标
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	中性不贴标
3	声光报警器	OM-D2	台	1	中性不贴标
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	中性不贴标
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	中性不贴标
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3	中性不贴标
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	中性不贴标
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	中性不贴标
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	中性不贴标
10	UPS检测模块	定制	套	1	一个UPS

付款说明：已付款

包装说明：中性，不需要贴标

快递说明：常规

发货日期：2021.4.13

历史记录

#1 - 2021-04-12 16:07 - 王丽红

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路6号华瑞苑3-4-301

收货人：马二林

联系方式：15200015344

#2 - 2021-04-13 09:11 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导跟进，请知悉!

#3 - 2021-04-20 14:47 - 王丽红

- 状态从新建变更为调试中

#4 - 2021-04-22 09:34 - 王小京

- % 完成从 10 变更为 80

常规设备调试正常，UPS暂无通讯卡。

#5 - 2021-04-22 17:40 - 王丽红

- 文件 深州精神病医院-UPS2000-(6kVA-20kVA) Modbus协议开发指南02.zip 已添加

#6 - 2021-04-23 09:23 - 王小京

编号：4690

#7 - 2021-04-23 11:14 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 完结

- % 完成从 80 变更为 100

华为2000UPS，主机上已经配置完成。

文件

深州精神病医院-UPS2000-(6kVA-20kVA) Modbus协议开发指南 02.zip

846 KB

2021-04-22

王丽红