

项目综合 - 任务 #3699

长春嘉诚信息技术股份有限公司 (合同编号：OM20210330-19) (邮政信息网吉林省中心机房扩容改造工程)
(农能艺)

2021-04-12 18:23 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2021-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智能机房主机	OM-AB-T300	台	2	
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	12	
3	机柜式温湿度传感器	OM-TH-B801	个	28	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	13	
5	精密电流互感器	OM-ACM-K200100	个	39	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	12	
7	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B801/10	根	12	
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6	
9	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	消防报警干接点接入
10	继电器	OM-ACC-A211	个	1	风机控制, 220V/1.5KW
11	粉尘检测传感器(室内)	OM-ACC-A212	个	3	
12	压差传感器	OM-ACC-A408	个	3	室内洁净室监测
13	精密空调检测模块	定制	套	7	
14	UPS检测模块	定制	套	4	
15	集电端	OM-CMP-10	套	1	
16	2年延保	-	项	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：待外购产品到货后再一并发货

甲方提供的交货地址：待定

历史记录

#1 - 2021-04-13 09:12 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-04-19 11:39 - 农能艺

甲方提供的地址：吉林省长春市宽城区人民大街522号 中国邮政集团公司长春市分公司三楼机房

联系人：吴伟东

电话：17767769983

#3 - 2021-04-21 14:11 - 农能艺
- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-05-06 15:51 - 农能艺
- 状态从已发货变更为已到货

#5 - 2021-05-13 14:39 - 王小京
- 状态从已到货变更为服务中
- % 完成从10 变更为30

指导客户安装设备

#6 - 2021-05-25 10:46 - 王小京
平台安装到客户服务器了4.7.17版本

#7 - 2021-07-15 14:13 - 王小京
- % 完成从30 变更为40

指导客户安装设备等。

#8 - 2021-08-19 11:54 - 王小京
- % 完成从40 变更为90

剩余艾特网能空调未接入主机及平台。

#9 - 2021-08-23 09:24 - 农能艺
新增一套精密配电柜接入，客户已付款

#10 - 2021-08-25 10:51 - 王小京
- % 完成从90 变更为100

设备及平台完成调试。

#11 - 2021-08-26 10:02 - 王小京
- 指派给从王小京 变更为农能艺

#12 - 2023-02-08 14:55 - 王小京
压差故障问题处理。