

项目综合 - 任务 #3701

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210409-50（山西高院项目） 王丽红

2021-04-13 14:58 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-04-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	3	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	2	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	24	
5	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	5	
6	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	3	
7	区域漏水检测电缆-30M	OM-LDA-B601/30	根	2	
8	氢气探测器	OM-H2	个	2	
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	6	
10	10寸安卓屏	OM-ACC-B103	个	2	
11	继电器	JZX-22F(D)/2Z	个	5	
12	精密空调检测模块	定制	套	1	2个协议，8台精密空调
13	UPS检测模块	定制	套	1	1个协议，2台UPS
14	蓄电池检测模块	定制	套	1	1个协议，2台
15	进线柜检测模块	定制	套	1	1个协议，3台
16	配电柜检测模块	定制	套	1	1个协议，2台
17	门禁检测模块	定制	套	1	1个协议，4套
18	新风机检测模块	定制	套	1	1个协议，1台
19	视频检测模块	定制	套	1	1个协议，4个
20	集中端 OM-CMP-10	定制	套	1	
21	APP报警	定制	套	1	集中管理平台APP，海康视频需要上萤石云才可显示，门禁只显示门磁状态，蓄电池只显示状态，集中管理平台系统，其他的接入项需要显示
22	安卓屏定制	定制	套	1	主机系统；视频，门禁，蓄电池数据不支持显示；门磁和蓄电池只显示状态。 其他智能设备需要显示数据
23	平台第三方接口协议开发	定制	套	1	平台第三方对接协议开发，10个工作日

付款说明：已付款

包装说明：常规

发货说明：常规

发货日期：暂定，先把有的设备领出来，等氢气到了一块发，发货地址后上传

备注：APP和安卓屏需要显示以上设备，除了硬性不能显示的，注意看清单设备开发。

历史记录

#1 - 2021-04-13 16:20 - 王丽红

- 文件 山西高院通信协议.zip 已添加

- 描述 已更新。

注意：目前一共有5个协议，进线柜3台和配电柜2台，只有一个协议。其他的设备都是各一个，空调还差一个。

#2 - 2021-04-19 11:05 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-04-22 14:49 - 李军海

- 文件 平台定制版-第三方接口.rar 已添加

#4 - 2021-04-23 16:28 - 王丽红

收货地址：山西省太原市晋祠路一段88号，山西省高级人民法院

联系人：苏慧阳 电话：15103114399

#5 - 2021-04-25 10:23 - 王丽红

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2021-05-06 09:13 - 王慧

- 文件 河北朝高定制第三方接口版本.rar 已添加

定制版平台

#7 - 2021-05-06 09:18 - 王慧

- 文件 通建对接动环接口文档.docx 已添加

#8 - 2021-05-27 15:46 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从10变更为80

未调试：

1. 列头柜协议需开发（2个协议）

2. 未接的PEX精密空调

#9 - 2021-05-27 15:46 - 王小京

平台搭建完成。

#10 - 2021-06-01 14:43 - 王小京

- % 完成 从 80 变更为 90

进线柜协议 SM4628

配线柜协议 SM4629 (开发完成。)

#11 - 2021-06-08 17:08 - 王小京

剩余安卓屏定制设备 无数据需处理。

#12 - 2021-06-09 16:51 - 王小京

安卓屏需接入设备整理发给研发，待开发好升级。

#13 - 2021-06-22 10:19 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成 从 90 变更为 100

2022/02/09

报警器通过TCP网络接入已调试完成，请知悉！

以下是设备设备最新的IP地址

icon_xls.gif [icon_xls.gif](#)

安卓屏升级完成，测试正常。 该项目完成。

#14 - 2021-06-22 10:19 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 王丽红

#15 - 2021-07-13 16:38 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

山西高院通信协议.zip	2.24 MB	2021-04-13	王丽红
平台定制版-第三方接口.rar	162 MB	2021-04-22	李军海
河北朝嵩定制第三方接口版本.rar	162 MB	2021-05-06	王慧
通建对接动环接口文档.docx	17.3 KB	2021-05-06	王慧