

项目综合 - 任务 #3703

贵州航远科技有限公司 合同编号：OM20210125-7 辛桂明

2021-04-13 16:22 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2021-04-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-05-15
指派给:	杜小栋	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
8	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
9	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	2
10	IC读卡器	OM-ACC-A117	个	2
11	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2
12	IC卡	OM-ACC-A120	张	20
13	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	2
14	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
15	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3
16	UPS检测模块	定制	套	1
17	精密空调检测魔窟开	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-4-15日发货

交货地址：贵州省贵阳市南明区花果园R1区10栋3单元1604
收货人：彭小兵 联系方式：18775270182

历史记录

#1 - 2021-04-19 11:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-04-21 16:49 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-04-27 09:16 - 辛桂明

- 文件 伊顿空调TAC Modbus 监控协议V1 1.pdf 已添加
- 文件 9E_20-80K_ShutHid.pdf 已添加
- 文件 93E SHUT协议解析举例.pdf 已添加
- 文件 SHUT通用描述文件.pdf 已添加

#4 - 2021-04-30 16:49 - 黄正梁

- 描述 已更新。
- % 完成 从 0 变更为 50

常规设备已调试完毕，只差定制项接入，请知悉！

#5 - 2021-04-30 16:49 - 黄正梁

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

文件

伊顿空调 TAC Modbus 监控协议V1 1.pdf	175 KB	2021-04-27	辛桂明
93E SHUT协议解析举例.pdf	208 KB	2021-04-27	辛桂明
9E_20-80K_ShutHid.pdf	1.11 MB	2021-04-27	辛桂明
SHUT通用描述文件.pdf	314 KB	2021-04-27	辛桂明