

项目综合 - 任务 #3708

北京占得科技有限公司 (合同编号: OM20210416-15) (农能艺)

2021-04-17 09:41 - 农能艺

状态:	完结	开始日期:	2021-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6-X303	台	1	
2	声光报警器	OM-D2	台	1	
3	温湿度传感器	OM-FH-B801	个	1	
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-K200100	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801S	根	1	
8	空调远程控制(单机)	OM-ACA-A801	个	1	
9	蓄电池内阻检测模块	OM-BOD-1000 (6V, 12V)	个	1	原型号: OM-BOD-1180 (6V, 12V) 配置增强版管理模块
10	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-600 (6V, 12V)	个	16	
11	霍尔电流传感器100I	OM-BAT-L801700	个	1	
12	单门门控控制器	OM-ACC-A111	个	1	
13	指纹密码一体机	F7 Plus标准版	个	1	
14	出门按钮	OM-ACC-A11B	个	1	
15	开门磁力锁	OM-ACC-A12B	个	1	
16	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	
17	UPS检测模块	定制			
18	视频检测模块	定制	套	1	
19	3D界面	OM-3D	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2021-04-17 (急件, 优先测试)

机房提供的交货地址: 北京市朝阳区垡头翠城馨园503楼1110室
联系方式: 13661213675

收货人: 张先生

备注: 领料时注意领取增强版的蓄电池管理模块

历史记录

#1 - 2021-04-19 11:10 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为王小京

- % 完成从0 变更为10

王小京 负责该项目的指导调试, 请知悉!

#2 - 2021-04-19 17:56 - 农能艺
- 文件UPS协议.pdf 已添加
- 文件 机房平面图1.dwg 已添加

#3 - 2021-04-21 14:10 - 农能艺
- 状态从新建 变更为 已到货

#4 - 2021-04-22 09:11 - 王小京
- % 完成从 10 变更为 20

#5 - 2021-04-25 17:47 - 王小京
- % 完成从 20 变更为 70

常规设备调试完成。

UPS、视频、门禁、3D、电池等调试完成。

该项目所有调试完成。

#6 - 2021-05-06 15:46 - 农能艺
- 状态从已到货 变更为 调试中

#7 - 2021-05-06 15:46 - 农能艺
- 状态从调试中 变更为 服务中

#8 - 2021-05-07 11:25 - 农能艺
- 文件3D界面.png 已添加

#9 - 2021-05-08 10:38 - 王小京
- 状态从服务中 变更为 完结
- % 完成从 70 变更为 100

文件

机房平面图1.dwg	2.69 MB	2021-04-19	农能艺
UPS协议.pdf	440 KB	2021-04-19	农能艺
3D界面.png	207 KB	2021-05-07	农能艺