

项目综合 - 任务 #3722

天津启居安科技发展有限公司 合同编号：OM20210428-02 邓枢枫

2021-04-28 15:36 - 邓枢枫

| | | | |
|-----------|-------------|---------------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2021-04-28 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 邓枢枫 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 序号 | 品名 | 型号 | 单位 数量 |
| 1 | 智慧机房主机 | GW-A6 T400 | 台 1 |
| 2 | 报警主机 | GW-B4 | 台 1 |
| 3 | 温湿度传感器 | GW-TH-B801 | 个 1 |
| 4 | 三相电量仪 | GW-ACM-A801 | 个 1 |
| 5 | 精密电流互感器 | GW-ACM-K200/5 | 个 3 |
| 6 | 区域漏水检测器 | GW-LDA-B801 | 个 1 |
| 7 | 区域漏水检测电缆-5M | GW-LDA-B601/5 | 根 1 |
| 8 | 烟雾探测器 | GW-ACC-A101 | 个 1 |
| 9 | 精密空调检测模块 | 定制 | 套 1 |
| 10 | UPS检测模块 | 定制 | 套 1 |

1. 付款方式：已付
 2. 发货时间：4月29日下午前
 3. 技术方案：定制客户的品牌、型号，发X300主机贴T400,互感器圈型号注意下和B4
 4. 发货地址：天津市西青区新科道新园2号楼3门302室，李健接收，1862022636

历史记录

#1 - 2021-04-28 16:43 - 邓枢枫

收货地址调整一下，北京市西四环中路45号国家开放大学出版社有限公司 孙工 15611646420

#2 - 2021-04-29 13:50 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-04-30 13:54 - 邓枢枫

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-05-08 16:21 - 邓枢枫

- 文件3C3PRORS232通讯协议.7z 已添加

- 文件海悟风冷冷水机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver01(2017.04.17).pdf 已添加

#5 - 2021-05-08 17:02 - 王小京

- 文件786-1 UPS.png 已添加

- 文件4939 海悟空调.png 已添加

- 文件SM4939.rar 已添加

- % 完成从10变更为30

#6 - 2021-05-08 17:03 - 王小京

- % 完成从 30 变更为 50

UPS和空调可以直接进行调试

#7 - 2021-05-14 12:08 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

常规设备调试

#8 - 2021-05-14 12:09 - 王小京

- % 完成从 50 变更为 100

UPS和空调调试完成。

#9 - 2021-05-14 12:09 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

项目调试完成

#10 - 2021-05-17 09:33 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 邓枢枫

#11 - 2021-09-13 15:49 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

| | | | |
|---|---------|------------|-----|
| 品牌.jpg | 9.9 KB | 2021-04-28 | 邓枢枫 |
| 3C3PRORS232通讯协议.7z | 607 KB | 2021-05-08 | 邓枢枫 |
| 海悟风冷水冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver01(2017.04.17).pdf | 2.83 MB | 2021-05-08 | 邓枢枫 |
| 786-1 UPS.png | 5.61 KB | 2021-05-08 | 王小京 |
| 4939 海悟空调.png | 23.5 KB | 2021-05-08 | 王小京 |
| SM4939.rar | 3.51 KB | 2021-05-08 | 王小京 |