

项目综合 - 任务 #3741

青海万隆电子科技有限公司（合同编号：OM20210428-25）（农能艺）

2021-04-30 13:58 - 农能艺

状态:	已发货	开始日期:	2021-04-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A8 T100	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	1	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3	
5	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
6	精密电流互感器	OM-ACM-K200100	个	3	
7	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
8	区域漏水检测电缆<5M	OM-LDA-B801S	根	1	
9	蓄电池内置检测模块	OM-BOD-1000 (6V, 12V)	个	1	
10	蓄电池内置检测模块	OM-BOD-500 (6V, 12V)	个	16	
11	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
12	精密空调检测模块	定制		1	
13	开关电源检测模块	定制		1	
14	发电机检测模块	定制		1	
15	UPS检测模块	定制		1	
16	视频监控模块	V1.0	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规

快递说明：常规

发货日期：2021-04-30

甲方提供的交货地址：青海省德令哈市河西怡景北区 刘忍 18602801339

历史记录

#1 - 2021-04-30 15:00 - 农能艺

- 描述 已更新。

备注：领料时注意领取蓄电池内置检测模块（增强版）OM-BOD-1180（2V、6V、12V），但按照OM-BOD-1000贴标！

#2 - 2021-05-06 09:21 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-05-06 09:43 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货