

## 项目综合 - 任务 #3745

宁波曙翔新材料股份有限公司 合同编号：OM20210506-09（彭冲）

2021-05-06 16:55 - 彭冲

状态:	完结	开始日期:	2021-05-06																									
优先级:	普通	计划完成日期:																										
指派给:	彭冲	% 完成:	100%																									
类别:		预期时间:	0.00 小时																									
目标版本:		耗时:	0.00 小时																									
<b>描述</b>																												
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智能机房主机</td><td>OM-A6 X300</td><td>台</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>声光报警器</td><td>OM-D2</td><td>台</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>温湿度传感器</td><td>OM-TH-8801</td><td>个</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>烟雾探测器</td><td>OM-ACC-A101</td><td>个</td><td>4</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智能机房主机	OM-A6 X300	台	2	2	声光报警器	OM-D2	台	2	3	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	4	4	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4
序号	品名	型号	单位	数量																								
1	智能机房主机	OM-A6 X300	台	2																								
2	声光报警器	OM-D2	台	2																								
3	温湿度传感器	OM-TH-8801	个	4																								
4	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	4																								
发货时间：2021-05-07																												
包装：常规																												

### 历史记录

#1 - 2021-05-07 09:41 - 彭冲

监控主机需要内置蓄电池

#2 - 2021-05-08 13:37 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

- % 完成从0变更为10

杜小栋负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-05-12 14:39 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-05-14 10:44 - 彭冲

- 状态从已发货变更为已到货

#5 - 2021-05-14 10:52 - 彭冲

监控主机需接入海康摄像头

#6 - 2021-05-14 11:03 - 黄正梁

海康视频已接入调试完毕，请知悉

#7 - 2021-07-05 16:53 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为彭冲

- % 完成从10变更为100

已完成

#8 - 2021-09-15 14:14 - 彭冲  
- 状态从 已到货 变更为 完结