

项目综合 - 任务 #3747

云南正厚久信息技术有限公司 合同编号：OM20210430-09（彭冲）

2021-05-08 09:11 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2021-05-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6-X300	台	1
2	声光报警器	OM-D2	台	1
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B801/5	根	1
5	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2
7	精密空调检测模块	定制	套	1
8	UPS检测模块	定制	套	1

常规包装，常规发货

发货地址：云南省红河州建水县公共资源交易中心2号楼

收货人：何永祥

联系方式：13529343020

历史记录

#1 - 2021-05-08 13:38 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- % 完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-05-11 09:46 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-09-03 17:10 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中