

项目综合 - 任务 #3754

陈巴尔虎旗巴彦库仁镇锦程办公服务中心 合同编号：OM20210510-06 邓枢枫

2021-05-10 17:27 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2021-05-10		
优先级:	普通	计划完成日期:			
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%		
类别:		预期时间:	0.00 小时		
目标版本:		耗时:	0.00 小时		

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	
5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	
6	空调远程控制器(单机)	OM-ACA-A801	个	1	
7	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1	
8	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	个	1	接入消防主机
9	除湿机检测模块	定制	套	1	

1. 付款方式：已付

2. 发货时间：5月11号 下班前

3. 技术方面：需现

4. 发货地址：内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗 南三环东面顺利南边斜对面 小楼 13948098610

历史记录

#1 - 2021-05-12 09:41 - 邓枢枫

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-05-12 13:44 - 王慧

- 指派给 从 王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目指导跟进，请知悉！

#3 - 2021-05-24 10:09 - 杜小栋

- 状态 从 已发货 变更为 服务中

#4 - 2021-06-22 16:51 - 杜小栋

- % 完成 从 10 变更为 90

剩余除湿机协议无法正常读取 其余完成

#5 - 2022-06-17 10:20 - 杜小栋

除湿机暂不做接入

#6 - 2022-08-12 16:41 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 邓枢枫

- % 完成 从 90 变更为 100

除湿机暂不做接入 其余已完成

#7 - 2022-10-08 15:21 - 邓枢枫

- 状态 从 服务中 变更为 完结