

项目综合 - 任务 #3760

通辽市英科电子商贸有限公司（合同编号：OM20210512-18）（通辽精神卫生医院机房）（农能艺）

2021-05-14 09:18 - 农能艺

状态:	已到货	开始日期:	2021-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
1	网络型数据采集机	OM-A6 T100	台	1	
2	GSM短信报警机	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3	
4	水浸传感器	OM-LDA-B801	个	2	
5	区域漏水检测电视-10M	OM-LDA-B801/10	根	2	
6	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	2	
7	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7(M)+IC模块	个	2	
8	出门按钮	OM-ACC-A118	个	2	
9	非接触式IC卡	OM-ACC-A120	张	10	
10	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	2	
11	烟雾传感器	OM-ACC-A101	个	3	
12	精密空调监控软件开发	定制	套	2	
13	智能电源监控软件开发 (UPS)	定制	套	1	
14	智能电量监控软件开发	定制	套	1	
15	视频监控模块	定制	套	1	
16	IT设备及动力环境安全综合运维网管系统软件 (含3D界面)	OM-3D	套	1	

付款说明：已付款

包装说明：常规（货物名称按照清单名称贴标）

快递说明：常规

发货日期：2021-05-14

地址：内蒙古通辽市科尔沁区民主路批发城东门中宇电脑 收件人：刘辉武 电话：18947052777

历史记录

#1 - 2021-05-17 15:15 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 10

杜小栋 负责该项目的指导跟进，请知悉！

#2 - 2021-05-18 15:15 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-06-03 14:18 - 农能艺

- 状态从已发货变更为已到货

#4 - 2021-07-08 09:42 - 农能艺

- 文件5-14机房图纸(改).dwg已添加

#5 - 2021-07-15 16:35 - 农能艺

- 文件3D界面.png已添加

#6 - 2021-07-20 16:52 - 杜小栋

- %完成从10变更为90

ups 3d图未调试 其余完成

#7 - 2021-08-05 17:25 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为农能艺

- %完成从90变更为100

已完成

文件

5-14机房图纸(改).dwg	4.72 MB	2021-07-08	农能艺
3D界面.png	393 KB	2021-07-15	农能艺