

项目综合 - 任务 #3765

天津麦克斯油田服务有限公司 合同编号：OM20210412-08 邓枢枫

2021-05-17 16:22 - 邓枢枫

状态:	已到货	开始日期:	2021-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4
4	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2
5	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	根	2
6	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1
7	继电器	JZX-22F(D)/2Z	个	4
8	交流接触器		个	4

1. 付款方式：已付  
 2. 发货时间：5月17号 下班前  
 3. 技术力量：常规  
 4. 发货地址：天津滨海新区经济技术开发区第四大街95号桐泰园（SOHO）F座202室 张陆版 15902269480

历史记录

#1 - 2021-05-18 15:13 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2021-05-20 15:17 - 邓枢枫

- 状态从 已发货 变更为 已到货

#3 - 2021-05-20 15:22 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 杜小栋

杜小栋 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-05-20 15:30 - 邓枢枫

辽东作业公司-生产备件-20210207标段(包)编号：2001-zhengmh-20210207-x035/01