

项目综合 - 任务 #3768

南京博森科技有限公司 (合同编号: OM20210428-01) (农能艺)

2021-05-19 09:13 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2021-05-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-KC-350	台	1	
2	声光报警器	OM-D2	台	1	
3	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	4	
4	区域漏水检测电缆-30M	OM-LDA-B801/30	根	4	
5	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	个	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 2021-05-19

甲方提供的交货地址: 山东省济南市天桥区二环北路8666号康桥发展中心, 山东纤维检验局 王晓璐 15651856739

历史记录

#1 - 2021-05-21 09:13 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧 变更为 黄正梁
- % 完成从0 变更为10

黄正梁 负责该项目的指导跟进, 请知悉!

#2 - 2021-05-27 16:55 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#3 - 2021-05-31 16:15 - 黄正梁

- 状态从已发货 变更为 调试中

#4 - 2021-12-05 22:46 - 陆志毅

- 状态从调试中 变更为 服务中
- 指派给从黄正梁 变更为 农能艺
- % 完成从10 变更为100

设备已调试完毕, 请知悉!