

项目综合 - 任务 #3775

延安久衡工贸有限公司 延安档案馆 合同编号：OM20210517-7 辛桂明

2021-05-22 09:02 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-06-11
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	10
5	区域漏水检测电缆-99M	OM-LDA-B601/99	根	4
6	区域漏水检测电缆-65M	OM-LDA-B601/65	根	2
7	区域漏水检测电缆-48M	OM-LDA-B601/48	根	4

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-5-25发货

甲方提供的交货地址：陕西省延安市宝塔区百米大道龙昌园小区三号楼二单元1306室
收货人：白智刚 联系方式：13809112151

历史记录

#1 - 2021-05-25 18:26 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-05-31 13:13 - 王小京

- % 完成从10变更为40

#3 - 2021-06-04 14:03 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#4 - 2021-06-09 11:59 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成 从 40 变更为 100

设备调试完成。

#5 - 2021-06-09 11:59 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

#6 - 2021-07-02 16:02 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结