

项目综合 - 任务 #3795

河南安捷通供应链管理有限公司 (合同编号: OM20210604-25) (农能艺)

2021-06-05 11:13 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2021-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A8 X300	台	1	
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	
3	温湿度传感器	OM-TN-5801	个	2	
4	三相电表	OM-ACM-A801	个	1	
5	精密电流互感器	OM-ACM-R200130	个	3	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-5801	个	1	
7	区域漏水检测器-5M	OM-LDA-88015	根	1	
8	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1	
9	指纹人脸识别一体机	iface7	个	1	中投品牌, 不用贴膜
10	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1	
11	双门磁力锁	OM-ACC-A122	个	1	
12	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	
13	3年质保费	-	项	1	
14	UPS检测模块	定制	套	1	
15	精密空调检测模块	定制	套	1	
16	视频检测模块	定制	套	1	

付款说明: 已付款

包装说明: 常规

快递说明: 常规

发货日期: 待定 (外购人脸机到货后再一并发货)

甲方提供的交货地址: 河南省郑州市金水区花园路116号 收货人: 李夏龙 电话: 1860822581

历史记录

#1 - 2021-06-07 09:13 - 农能艺

- 状态从新建变更为已到货

#2 - 2021-06-07 10:57 - 王慧

- % 完成从0变更为10

杜小栋 负责该项的指导调试, 请知悉!

#3 - 2021-06-07 10:57 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#4 - 2021-06-07 11:17 - 农能艺

- 文件07-CyberMate DX (6kW-20kW) 系列机房专用空调-Modbus通信协议-V20190612.pdf 已添加

#5 - 2021-06-24 16:43 - 杜小栋

- % 完成 从 10 变更为 90

剩余ups其余完成

#6 - 2021-06-28 09:19 - 农能艺

- 文件 三进三出型UPS增补通讯协议(1).doc 已添加

#7 - 2022-09-09 15:42 - 杜小栋

- 状态 从 已到货 变更为 调试中

#8 - 2022-10-18 16:51 - 杜小栋

- 指派给 从 杜小栋 变更为 农能艺

- % 完成 从 90 变更为 100

ups暂不做接入，其余已完成

文件

07-CyberMate DX (6kW-20kW) 系列机房专用空调-Modbus通信协议-V20180606.pdf	2021-06-07	农能艺
三进三出型UPS增补通讯协议(1).doc	70 KB 2021-06-28	农能艺