

项目综合 - 任务 #3796

北京瑞阳创展通信技术有限公司 合同编号：OM20210602-09（彭冲）

2021-06-07 14:03 - 罗 谢诚

状态:	已发货	开始日期:	2021-06-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆 志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.20 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量
1	服务器主机	DM-A6 X300	台	1
2	ESD静电释放模块	DM-B3	台	1
3	声光报警器	DM-D2	台	1
4	温度探测传感器	DM-FH-BB01	个	2
5	三相电表	DM-ACM-A801	个	3
6	剩余电流互感器	DM-ACM-A200/100	个	3
7	区域漏水检测器	DM-LDA-BB01	个	3
8	区域漏水检测电话:10M	DM-LDA-BB01/10	套	3
9	消防广播控制盘	DM-ACC-A111	个	1
10	门禁卡器	DM-ACC-A117	个	1
11	出门按钮	DM-ACC-A118	个	1
12	UPS	DM-ACC-A120	套	10
13	消防广播喇叭	DM-ACC-A123	个	1

发货说明：常规

包装说明：常规

地址：宁夏回族自治区银川市西夏区平吉堡平安街95号

李宏军 13513223625

历史记录

#1 - 2021-06-07 14:11 - 罗 谢诚

增加一套ups接入 三特 3C3-30KS

#2 - 2021-06-08 17:13 - 方翠婵

- 描述 已更新。

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#3 - 2021-06-10 09:07 - 彭冲

- 主题 从 北京瑞阳创展通信技术有限公司 合同编号：OM20210602-09（彭聪） 变更为 北京瑞阳创展通信技术有限公司 合同编号：OM20210602-09（彭冲）

项目现场有变更，减少门禁一套，增加UPS监控一个，增加消防主机协议对接一套

#4 - 2021-06-10 10:01 - 彭冲

- 文件 UPS通讯协议.doc 已添加

- 文件 消防主机通讯协议-232.xls 已添加

#5 - 2021-06-16 10:01 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#6 - 2023-02-23 09:32 - 黄正梁

- 指派给从王小京变更为黄正梁

#7 - 2024-05-31 16:42 - 陆志毅

- 文件 A3-4732.asp 已添加

- 文件 SM4732.def 已添加

UPS升级文件，待验证

#8 - 2024-05-31 17:16 - 陆志毅

- 指派给从黄正梁变更为陆志毅

#9 - 2024-05-31 17:19 - 彭冲

前期设备已经到现场调试过，后续增加的UPS,消防主机需要指导接线和接入，另增加红外探测器接线指导

#10 - 2024-05-31 18:27 - 陆志毅

设备远程调试，除UPS未接线外，其余调试完成。

#11 - 2024-09-02 18:19 - 陆志毅

- 文件 高频33-30-100KS 232 协议.doc 已添加

UPS升级测试，已配置到主机，测试未通，客户新的协议，也未通讯。

#12 - 2024-09-03 08:50 - 陆志毅

新协议已测试通讯，指令^P005Q3GS，现场是屏蔽机房，经过滤波器接了较长的线，通讯不稳定，建议客户通过232转TCP接入。

#13 - 2024-09-03 17:50 - 陆志毅

客户反馈红外触发之后声光报警器不会响，已进行排查，是客户点击了告警解除导致。

## 文件

消防主机通讯协议-232.xls	62.5 KB	2021-06-10	彭冲
UPS通讯协议.doc	511 KB	2021-06-10	彭冲
A3-4732.asp	6.7 KB	2024-05-31	陆志毅
SM4732.def	3.43 KB	2024-05-31	陆志毅
高频33-30-100KS 232 协议.doc	496 KB	2024-09-02	陆志毅