

项目综合 - 任务 #3797

北京学子博奥科技发展有限公司 合同编号：OM20210525-09 (薛智珏)

2021-06-07 15:55 - 薛智珏

状态:	服务中	开始日期:	2021-06-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述			
收货地址：	北京市密云区财政局		
收货人：	王刚	电话：	13021918333
付款说明：	已付款		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	声光报警器	OM-D2	台	1
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
5	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
6	精密电流互感器	OM-ACM-K200/5	个	1
7	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1
8	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
9	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
10	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	个	1
11	指纹密码刷卡一体机 (IC)	OM-ACC-A801	个	1
12	出门按钮	OM-ACC-A118	个	1
13	IC卡	OM-ACC-A120	张	10
14	单门磁力锁	OM-ACC-A123	个	1
15	红外探测器	OM-ACC-A100	个	1
16	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
17	OMARA-智慧机房平台软件	V1.0	套	1
18	防雷检测模块		套	1
19	视频检测模块		套	1
20	3D界面		套	1
21	精密空		套	1

	调检测 模块			
22	UPS检测 模块		套	1

## 历史记录

---

#1 - 2021-06-15 15:41 - 王慧

- 指派给从王慧变更为王小京

- % 完成从0变更为10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2021-06-16 10:30 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2021-06-16 15:31 - 王小京

- % 完成从10变更为30

指导客户安装设备等

#4 - 2021-06-28 10:38 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

#5 - 2021-06-28 11:46 - 王小京

- 状态从调试中变更为服务中

- % 完成从30变更为100

现场现有安装设备调试完成。

#6 - 2023-02-23 09:33 - 黄正梁

- 指派给从王小京变更为黄正梁

#7 - 2023-09-07 13:54 - 薛智垚

- 文件3D图.png已添加

#8 - 2023-09-07 13:55 - 薛智垚

- 文件已删除(3D图.png)