

项目综合 - 任务 #3799

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210608-50（张北县人民政府）王丽红

2021-06-08 15:13 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2021-06-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

序号	品名	型号	单位	数量	备注
1	智慧机房主机	OM-A6 T100	台	1	
2	报警主机	OM-B5	台	1	
3	声光报警器	OM-D2	台	2	
4	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	3	
5	配电监测器	OM-ACM-A601	个	1	
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	2	
8	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	3	
9	精密空调检测模块	定制	套	1	2台空调，一个协议
10	UPS检测模块	定制	套	1	
11	蓄电池检测模块	定制	套	1	2组，一个协议
12	门禁检测模块	定制	套	1	

甲方提供的交货地址：石家庄市长安区北二环东路168号水建大厦820
收货人：温小广 联系方式：18032671205

付款说明：已付50%，项目完结请告知！

包装说明：常规

快递说明：常规

发货说明：2021.06.09（测完即发）

历史记录

#1 - 2021-06-08 15:15 - 王丽红

- 文件 张北县人民政府-蓄电池内阻、温度、电压dcom-bus modbus通讯协议2.2正式版(1).pdf 已添加

#2 - 2021-06-10 11:47 - 王丽红

- 状态从 新建 变更为 已发货

#3 - 2021-06-16 10:27 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 王小京

- % 完成从 0 变更为 10

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-07-23 16:56 - 王丽红

- 文件 内阻、温度、电压dcom-bus modbus通讯协议2.2正式版.pdf 已添加

- 文件 张北--1\_P36 Modbus协议01版中文.pdf 已添加
- 文件 张北---海信小型机房精密空调通讯协议-HF系列.doc 已添加

#5 - 2021-07-23 16:59 - 王丽红  
协议按最新更新3个为准，悉知！

#6 - 2021-07-23 17:00 - 王丽红  
- 文件 已删除(张北县人民政府-蓄电池内阻、温度、电压dcom-bus modbus通讯协议2.2正式版(1).pdf)

#7 - 2021-07-26 18:01 - 王小京  
- % 完成从10 变更为90

剩余电池内阻需研发开发好进行升级。

#8 - 2021-07-27 10:36 - 张群瑞

- 1、电池协议“\_内阻、温度、电压dcom-bus modbus通讯协议2.2正式版.pdf”协议接入升级文件已经上传至网盘；
- 2、网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2021/##3799 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210608-50（张北县人民政府）王丽红
- 3、请联系客户安排调试；

#9 - 2021-08-04 17:29 - 王小京  
电池内阻调试，电池管理模块返回数据为0. UPS3级页面无数据

#10 - 2021-08-05 10:33 - 王小京  
- 指派给从王小京 变更为王丽红  
- % 完成从90 变更为100

电池、UPS调试完成。 项目调试完成。

#11 - 2021-08-12 15:43 - 王丽红  
- 状态从 已发货 变更为 完结

## 文件

内阻、温度、电压dcom-bus modbus通讯协议2.2正式版.pdf	72.9 KB	2021-07-23	王丽红
张北--1_P36 Modbus协议 01版中文.pdf	252 KB	2021-07-23	王丽红
张北---海信小型机房精密空调通讯协议-HF系列.doc	389 KB	2021-07-23	王丽红