

项目综合 - 任务 #3807

嘉善华益办公设备有限公司 合同编号：OM20210615-7 辛桂明

2021-06-15 11:20 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2021-06-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-07-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1	智慧机房主机	OM-A6 X300	台	1
2	报警主机	OM-B5	台	1
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2
4	三相电量仪	OM-ACM-A801	个	1
5	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
6	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1
7	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1
8	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1
9	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1
10	UPS检测模块	定制	套	1

合同已签

货款已支付

按常规发货

2021-6-15日发货

甲方提供的交货地址：嘉善县魏塘街道亭桥南路138号（精益眼镜三楼）
收货人：张益峰
联系方式：0573-84121852

历史记录

#1 - 2021-06-16 10:35 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

#2 - 2021-06-17 11:04 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 邓庆旭

- % 完成从0 变更为10

邓庆旭 负责该项目的指导调试，请知悉！

#3 - 2021-07-02 14:59 - 王慧

- 指派给从邓庆旭 变更为 王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-08-23 14:46 - 王小京

- % 完成从 10 变更为 30

#5 - 2022-04-02 09:58 - 王小京

- % 完成从 30 变更为 40

#6 - 2022-04-27 14:48 - 王小京

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 40 变更为 60

#7 - 2022-04-27 15:45 - 王小京

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成从 60 变更为 100

设备调试完成。

#8 - 2022-05-19 17:38 - 王小京

- 指派给从 王小京 变更为 辛桂明

#9 - 2022-06-02 09:40 - 王小京

告警邮箱配置

#10 - 2022-09-08 09:05 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结